



H. AYUNTAMIENTO DE TAMIAHUA, VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FEFMPHM Ejercicio 2022
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO
Número de Obra: **2022301510102**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67, 68, 70 Y 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MALECÓN A UN COSTADO DE LA LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD TAMIAHUA DEL MUNICIPIO DE TAMIAHUA, VERACRUZ.**

1. LUGAR, FECHA Y HORA.

EN LA LOCALIDAD DE **TAMIAHUA**, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAMIAHUA, VER., SIENDO LAS **NUEVE** HORAS DEL DÍA **DIECISÉIS** DEL MES DE **MAYO** DEL AÑO **2022**, CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRAN REUNIDOS LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LOS CIUDADANOS **ING. LIDIA MADAI CRUZ SALAZAR E ING. LUIS JORGE MEUNIER HERNÁNDEZ;** DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, CUYOS DATOS SON:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ORTEGA CHAGOYA JASSIM		
DIRECCIÓN:	[REDACTED]		
REPRESENTANTE LEGAL:	R. F. C.:	REGISTRO SEFIPLAN:	
JASSIM ORTEGA CHAGOYA	[REDACTED]	28015	

2. DATOS DE LA OBRA, CONTRATO Y EN SU CASO, CONVENIO MODIFICATORIO.

CUYOS DATOS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN, ASÍ COMO LOS DATOS DEL CONTRATO QUE LA AMPARAN Y EN SU CASO, DEL CONVENIO MODIFICATORIO:

DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MALECÓN A UN COSTADO DE LA LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL		
LOCALIDAD:	No. DE OBRA:	FONDO:	EJERCICIO:
TAMIAHUA	2022301510102	FEFMPHM	2022
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATO NO.:	TIPO DE LICITACIÓN:	CONTRATO CON IVA:	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:
TAM-FEFMPHM-2022301510102	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$1,539,543.44	28/03/2022
INICIO CONTRATADO:		TÉRMINO CONTRATADO:	
	01/04/2022		10/05/2022



H. AYUNTAMIENTO DE TAMIAHUA, VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FEFMPHM Ejercicio 2022
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO
Número de Obra: **2022301510102**

DATOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO			
CONVENIO NO.:	NO APLICA		
MONTO DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO CON IVA:	MONTO MODIFICADO DE CONTRATO CON IVA:	FECHA DE FIRMA:	AMPLIACIÓN EN DÍAS:
\$0.00	\$0.00	NO APLICA	0 DÍAS NATURALES
FECHAS REALES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:			
INICIO:	01/04/2022	TÉRMINO:	10/05/2022

3. DATOS DE LAS FIANZAS Y RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS.

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA PRESENTÓ A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LAS SIGUIENTES PÓLIZAS DE FIANZA:

DATOS DE LAS FIANZAS			
AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA S. A. DE C. V.		
TIPO	MONTO	NÚMERO	FECHA
ANTICIPO	\$461,863.03	3773-26448-2	28/03/2022
CUMPLIMIENTO	\$132,719.26	3773-26449-5	28/03/2022
ENDOSO CUMPLIMIENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

DERIVADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, EL CONTRATISTA GENERÓ LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES:

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS				
CONCEPTO DE PAGO:	ESTIMACIÓN CON IVA:	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	5 AL MILLAR RETENIDO:	TOTAL PAGADO A CONTRATISTA:
ANTICIPO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$461,863.03
ESTIMACIÓN 01 NORMAL	\$1,230,069.58	\$369,020.87	\$5,302.02	\$855,746.69
ESTIMACIÓN 02 FINIQUITO	\$309,473.86	\$92,842.16	\$1,333.94	\$215,297.76
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL EJERCIDO	\$1,539,543.44			

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS Y META ALCANZADA:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	METAS ALCANZADAS	
	UNIDAD	CANTIDAD
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MALECÓN A UN COSTADO DE LA LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL LOCALIDAD TAMIAHUA	LUMINARIA	68.00



H. AYUNTAMIENTO DE TAMIAHUA, VERACRUZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
FEFMPHM Ejercicio 2022
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL AYUNTAMIENTO
Número de Obra: **2022301510102**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO CON LO AQUÍ MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA MISMA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN NO LIBERA AL CONTRATISTA POR LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL H. AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE A DERECHO CORRESPONDAN, Y EN SU CASO, HACER VALIDA LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE COMO GARANTÍA DE ELLO, EL CONTRATISTA ENTREGARÁ AL H. AYUNTAMIENTO PREVIO AL PAGO DE LA ESTIMACIÓN FINIQUITO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ENTREGA
POR EL CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
RAZÓN SOCIAL:



JASSIM ORTEGA CHAGOYA
ORTEGA CHAGOYA JASSIM

RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ING. LIDIA MADAL CRUZ SALAZAR.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ING. LUIS JORGE MEUNIER
HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA