



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMIAHUA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 151 TAMIHUA
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 43,514,000.00

Programa	Tipo	Subprograma	Clave de Localidad	Localidad	Financiamiento						Estructura Financiera (Inversión Autorizada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Estructura Financiera (Saldo)						Observaciones								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Riesgo de la obra	Modalidad de ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas										
						Inicio	Término		Inicio	Término																											Costo Total		Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento
SC	03	f	30151006	TANILULCO	5.59	25/11/2024	59.00	05/12/2024	EN PROCESO	CONTRATO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	154.00	0.00	LA OBRA PASA A SEGUIMIENTO
SC	03	f	30151009	PASO DEL NORTE	5.49	25/11/2024	50.00	05/12/2024	EN PROCESO	CONTRATO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	231.00	0.00	LA OBRA PASA A SEGUIMIENTO			
																																												231.00	0.00	SISTEMA
SE	02	b	30151000	TAMIHUA	100.00	23/04/2024	01/07/2024	16/05/2024	18/07/2024	TERMINADA	CONTRATO	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,908.00	1,930.00	METRO CUADRADO			
																																												4,908.00	1,930.00	
SE	02	b	30151000	TAMIHUA	100.00	13/09/2024	15/11/2024	23/09/2024	23/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,908.00	900.00	METRO CUADRADO			
																																												4,908.00	900.00	
SE	02	b	30151000	TAMIHUA	100.00	18/11/2024	25/12/2024	23/11/2024	23/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,908.00	1,505.00	METRO CUADRADO			
																																												4,908.00	1,505.00	
SE	02	b	30151000	TAMIHUA	100.00	14/11/2024	20/12/2024	26/11/2024	31/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.01	0.01	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,908.00	137.64	METRO CUADRADO			
																																												4,908.00	137.64	
SE	02	b	30151000	TAMIHUA	100.00	05/05/2024	15/12/2024	15/05/2024	23/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	3,042,227.74	3,042,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042,227.74	3,042,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,042,227.74	3,042,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,998.00	1,203.96	METRO CUADRADO			
																																												4,998.00	1,203.96	
UB	01	a	30151003	EL MESÓN	100.00	03/02/2024	07/06/2024	07/06/2024	25/06/2024	TERMINADA	CONTRATO	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	158.00	8.50	KILOMETRO			
																																												158.00	8.50	
UB	01	a	30151004	PAPATLÁN	100.00	01/05/2024	03/09/2024	07/06/2024	08/09/2024	TERMINADA	CONTRATO	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	400.00	3.00	KILOMETRO			
																																												400.00	3.00	
UB	01	a	30151003	TAMIHUA	100.00	15/04/2024	15/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	TERMINADA	CONTRATO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	159.00	2.00	KILOMETRO			
																																												159.00	2.00	
SE	02	f	30151000	TAMIHUA	100.00	15/11/2024	21/12/2024	23/11/2024	31/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,908.00	350.00	METRO CUADRADO			
																																												4,908.00	350.00	
SH	03	b	30151000	BALCAZAR	100.00	18/11/2024	23/12/2024	23/11/2024	31/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	861,300.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,300.00	861,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,276.00	319.00	OBRA			
																																												1,276.00	319.00	
SH	03	b	30151000	ACALÁ	100.00	23/11/2024	31/12/2024	23/11/2024	31/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	818,100.00	818,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,100.00	818,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,100.00	818,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,212.00	303.00	OBRA			
																																												1,212.00	303.00	

AYUNTAMIENTO TAMIHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025
 Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal: [Firma]
 Nombre, firma y sello

MARTHA ELEJA FERNANDEZ CAMACHO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

AYUNTAMIENTO TAMIHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025
 Oficial Titular de: [Firma]
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre y firma

AYUNTAMIENTO TAMIHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025
 José Luis Lima Salinas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMIAHUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 EJERCICIO 2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 151 TAMIAHUA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 43,514,008.00

Hoja: # de # 3 de 4
 Fecha de Aprobación:

Programa	Subprograma	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Ingresos Aprobados)										Estructura Financiera (Ingresos Devengados)										Estructura Financiera (Ingresos Pagados)										Metas				Observaciones						
		Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fecha(s) reales		Situación de la obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas													
								Inicio	Término																											Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarias		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal
SH	03	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS (ROTORLAS O SIMILAR) DE 1200 LITROS EN LAS LOCALIDADES LA SOLIDAD, TRES GARANTES, TANCOCHIN SAN SEBASTIAN TIERRA BLANCA, TANPACHE, RAYA SOCOURA, TIERRA LIBERTAD, LA REFORMA, HORMIGUERO, DR. LA VISTA (EL AGUACATAL), CUESILLOS, DR. LA VISTA-EX HACIENDA LAJA.	30151005	LA REFORMA	100.00	18/11/2024	24/12/2024	100.00	23/11/2024	31/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	1,277,100.00	1,277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,100.00	1,277,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,892.00	473.00	473.00								
SH	03	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS (ROTORLAS O SIMILAR) DE 1200 LITROS EN LAS LOCALIDADES DE TANTALAMOS, PALO BLANCO, LA PUNTILLA, TABASQUITAS, TAMIAHUA, BARRA DE CORAZONES, LA GUSUMA, ESTEREO DE LAS PAIS, MIRALOBOS 1, FRANCISCO I. MADRIO (NUEVO CENTRO DE PUEBLOS), ACUACATAL, ISLA, ISLA SAN.	30151006	TAMIAHUA	100.00	18/11/2024	24/12/2024	100.00	23/11/2024	31/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	2,043,500.00	2,043,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,500.00	2,043,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,220.00	305.00	593.00							
SE	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REVENA ENTRE CALLE REVOLUCION Y VICENTE GUERRERO DE LA CABEZA MUNICIPAL TAMIAHUA.	30151000	TAMIAHUA	20.00	26/08/2024		80.00	21/09/2024		EN PROCESO	CONTRATO	1,513,108.44	1,513,108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,554.22	756,554.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,554.22	756,554.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,908.00			LA SIGUIENTE OBRA PASA A SEGUIMIENTO							
UB	01	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO FUNTILLA-TANTALAMOS.	30151005	TANTALAMOS	100.00	27/11/2024	20/12/2024	100.00	05/12/2024	31/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	986.00	5.90	5.90							
UM	01	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIFUNCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PASO SAN LORENZO.	30151004	PASO DE SAN LORENZO	100.00	18/11/2024	23/12/2024	100.00	28/11/2024	23/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	313.00	1.00	1.00						
UB	01	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON LOSAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PASO LEON.	30151004	PASO DE LEON	100.00	09/10/2024	07/11/2024	100.00	16/10/2024	31/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	175.00	0.20	0.20				
UB	01	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON LOSAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COYOLAR.	30151001	COYOLAR	100.00	18/09/2024	15/12/2024	100.00	23/09/2024	20/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	416.00	0.12	0.12				
UB	01	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON LOSAS DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CAJETAL.	30151001	EL CAJETAL	100.00	09/10/2024	07/11/2024	100.00	16/10/2024	31/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	487.00	0.10	0.10			
IR	01	REHABILITACION DE CAMINO SACACORCHOS EN LA LOCALIDAD DE TECOCYO.	30151033	TECOCYO	100.00	23/09/2024	06/12/2024	100.00	21/09/2024	05/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	80.00	3.00	3.00		
UB	01	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE PASO GRANDE.	30151004	PASO GRANDE	100.00	03/10/2024	07/11/2024	100.00	24/10/2024	31/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	531,914.04	531,914.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,914.04	531,914.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,914.04	531,914.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	105.00	2.00	2.00	
SC	03	CONSTRUCCION DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MORALLILLO.	30151005	MORALLILLO	100.00	18/11/2024	24/12/2024	100.00	28/11/2024	23/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	936,505.14	936,505.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,505.14	936,505.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,505.14	936,505.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	178.00	1.00	1.00
SE	02	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES SEGUNDA ETAPA DE LA PUNTILLA LA PLAYA EN EL MUNICIPIO DE TAMIAHUA.	30151005	LA PUNTILLA	100.00	24/09/2024	08/11/2024	100.00	08/10/2024	22/11/2024	TERMINADA	CONTRATO	3,835,822.77	3,835,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835,822.77	3,835,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,835,822.77	3,835,822.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	4,908.00		
SE	02	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DEL SALTO.	30151005	EL SALTO	100.00	27/11/2024	20/12/2024	100.00	27/11/2024	27/12/2024	TERMINADA	CONTRATO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	45.00		

Linda Guadalupe Rodríguez Torres
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Martha Elena Hernández Camacho
 MARTH ELENA HERNANDEZ CAMACHO
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

[Firma]
 TESORERÍA TAMIAHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022-2025

[Firma]
 CONTROLORÍA TAMIAHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025

