



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMIAHUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 151 TAMIAHUA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 37,482,383.00

Hoja: 25/07/2019
 Fecha de Aprobación: 25/07/2019

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SJ	05	MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. FILIBERTO ROMAN LIMA, CLAVE: 30EP3383W	30151000	TAMIAHUA	0.00					300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	12.00			
2019	30	151	0013																															ALUMNO	231.00			
SJ	05	MEJORAMIENTO DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAS DE LA INFANCIA, CLAVE: 30DIN1329I	30151000	TAMIAHUA	0.00					100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00	2 de 3		
2019	30	151	0014																															ALUMNO	53.00			
SJ	05	MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON, CLAVE: 30TVK094A	30151007	VENUSTIANO CARRANZA	0.00					228,069.44	228,069.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	8.00			
2019	30	151	0015																														ALUMNO	159.00				
SJ	01	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ, PLANTEL NO. 09, CLAVE: 30ECB009C	30151000	TAMIAHUA	100.00	08/04/2019	07/05/2019	100.00	17/05/2019	17/05/2019	769,516.68	769,516.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	151	0016																															ALUMNO	319.00			
SJ	01	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO ROMAN LIMA, CLAVE: 30EP3360W	30151000	TAMIAHUA	100.00	21/05/2019	14/06/2019	99.98	17/05/2019	17/05/2019	565,000.00	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	151	0018																															ALUMNO	231.00			
SJ	05	MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. FRANCISCO PEREZ LOPEZ, CLAVE: 30DPR1168D	30151008	LA GUÁSIMA	0.00					200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	12.00		
2019	30	151	0019																															ALUMNO	150.00			
SJ	05	MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS PEREZ MONTIEL, CLAVE: 30DPR4361C	30151000	TAMIAHUA	0.00					400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	8.00			
2019	30	151	0020																															ALUMNO	174.00			
SJ	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON, CLAVE: 30EP32017D	30151004	PASO DE SAN LORENZO	100.00	29/04/2019	02/06/2019	51.01	10/06/2019	13/06/2019	599,721.44	599,721.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2019	30	151	0021																															ALUMNO	51.00			
UB	01	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE EL MESON-TOTOLAPA-PAPATLAR Y ENTRONQUE A CAFETAL	30151004	PAPATLAR	95.00	21/05/2019		94.10	14/06/2019		2,248,000.00	2,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	8.37	
2019	30	151	0022																															PERSONA	257.00			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES	30151003	MAJAHUAL	80.00	20/05/2019		80.99	13/06/2019		731,051.65	731,051.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	16.00	
2019	30	151	0024																															PERSONA	92.00			
SH	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES	30151015	POZA HONDA	61.00	20/05/2019		60.70	13/06/2019		317,887.25	317,887.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	
2019	30	151	0025																															PERSONA	40.00			

[Firma]
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 H. Nombre, firma y sello
 TAMIAHUA, VER.
 PERIODO 2018-2021

[Firma]
 JOAQUIN CRUZ FLORES
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

[Firma]
 JORGE ARTURO MORALES RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

[Firma]
 ROBERTO CARLOS ROSAS CRUZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



