



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMIAHUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/ 2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 151 TAMIAHUA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 35,872,471.00

Heje: 12/04/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
					Físico		Financiero				Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otras		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal			Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales		Otras		Unidad de Medida	Aprobadas			
					%	Fechas reales	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término																																
SG	02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD LA GUÁSIMA	301510088	LA GUÁSIMA	0.00	0.00					270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	3.00						
2022	30	151	0311																																	PERSONA	26.00							
SG	02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA	301510011	BUENAVISTA	0.00	0.00					280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	4.00	2 de 4			
2022	30	151	0312																																		PERSONA	40.00						
SG	02	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD LA REFORMA	301510055	LA REFORMA	0.00	0.00					270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	3.00				
2022	30	151	0313																																			PERSONA	30.00					
SO	01	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL DE LA LOCALIDAD SAN MARCOS	301510059	SAN MARCOS	0.00	0.00					600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD MÉDICA	1.00			
2022	30	151	0314																																			PERSONA	343.00					
SO	01	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL DE LA LOCALIDAD LA ENCARNACIÓN	301510020	LA ENCARNACIÓN	0.00	0.00					370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD MÉDICA	1.00			
2022	30	151	0315																																			PERSONA	359.00					
SO	01	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL DE LA LOCALIDAD EL ANONO	301510005	EL ANONO	0.00	0.00					700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD MÉDICA	1.00			
2022	30	151	0316																																			PERSONA	936.00					
SJ	01	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA PRIMARIA RURAL "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" DE LA LOCALIDAD PASO DEL NORTE	301510089	PASO DEL NORTE	0.00	0.00					600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00		
2022	30	151	0317																																				ALUMNO	24.00				
SJ	01	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. FRANCISCO PÉREZ LÓPEZ" DE LA LOCALIDAD LA GUÁSIMA	301510088	LA GUÁSIMA	0.00	0.00					1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	72.00	
2022	30	151	0318																																					ALUMNO	24.00			
SJ	01	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA SECUNDARIA (TELESECUNDARIA) "EMILIANO ZAPATA" DE LA LOCALIDAD PALO BLANCO	301510042	PALO BLANCO	0.00	0.00					600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	24.00	
2022	30	151	0319																																					ALUMNO	2.00			
SJ	01	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA SECUNDARIA (TELESECUNDARIA) "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA LOCALIDAD EL MESÓN	301510035	EL MESÓN	0.00	0.00					600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	35.00	
2022	30	151	0320																																					ALUMNO	5.00			
SJ	01	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NUM. 34	301510073	ESTERO DE MILPAS	0.00	0.00					800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	100.00	
2022	30	151	0321																																						ALUMNO	100.00		

Linda Guadalupe Rodríguez Torres
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Alicia Zamora Cruz
 ALICIA ZAMORA CRUZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

[Firma]
 TESORERÍA
 TAMIAHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025

[Firma]
 CONTROL MUNICIPAL
 TAMIAHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAHHUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 151 TAMAHHUA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 35,872,471.00

Hojas: 12/04/2022
 Fecha de Aprobación: 12/04/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones												
					Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-ria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-ria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-ria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas											
					%	Inicio	Término	%																									Inicio	Término									
SJ 02 i	2022 30 151 0322	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA "RAFAEL DELGADO" DE LA LOCALIDAD HORMIGUERO	301510024	HORMIGUERO	0.00							350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00									
SJ 02 k	2022 30 151 0323	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" DE LA LOCALIDAD DOCTOR LAVISTA (EL AGUACATAL)	301510080	DOCTOR LA VISTA (EL AGUACATAL)	0.00							2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	22.00	3 de 4							
SJ 02 t	2022 30 151 0324	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA "TELEBACHILLERATO PAPANLAR" DE LA LOCALIDAD PAPANLAR	301510043	PAPANLAR	0.00							850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00							
SJ 02 ae	2022 30 151 0325	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCOBAR (INCLUYE TECHADO) DE LA LOCALIDAD TANTÁLAMOS	301510085	TANTÁLAMOS	0.00							2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	30.00						
SE 02 f	2022 30 151 0326	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD LA REFORMA	301510055	LA REFORMA	0.00							575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	700.00				
SE 02 i	2022 30 151 0327	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A UN COSTADO DE LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD ISLA EL ÍDOLO	301510025	ISLA DEL ÍDOLO (ISLA EL ÍDOLO)	0.00							1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	363.00				
UB 01 b	2022 30 151 0328	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON LOSAS DE RODAMIENTO QUE CONDUCE AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD SAN MARCOS	301510059	SAN MARCOS	0.00							1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	343.00		
UM 01 c	2022 30 151 0329	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD BALCÁZAR	301510006	BALCÁZAR	0.00							1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	486.00	
UM 01 c	2022 30 151 0330	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD PALO BLANCO	301510042	PALO BLANCO	0.00							1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	880.00	
UM 01 c	2022 30 151 0331	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD BARRA DE CORAZONES	301510007	BARRA DE CORAZONES	0.00							1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	329.00	
UM 01 c	2022 30 151 0332	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ SEGUNDO	301510008	BENITO JUÁREZ SEGUNDO	0.00							1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	127.00	

Linda Guadalupe Rodríguez Torres
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 TAMAHHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025

Alicia Zamora Cruz
 ALICIA ZAMORA CRUZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

TESORERÍA
 TAMAHHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025

CONTADORÍA
 TAMAHHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMIAHUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/01/2022 al 31/03/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 151 TAMIAHUA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 35,872,471.00

Hoja: 12/04/2022
 Fecha de Aprobación: 12/04/2022

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones													
				Físico			Financiero			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas											
				%	Inicio	Término	%	Inicio	Término																																			
UM 01 c	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	301510083	FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	0.00			0.00				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00								
2022 30 151 0333																																		PERSONA	77.00									
UM 02 aa	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, GRADAS Y CERCADO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL UBICADA EN LA COLONIA COSTA RICA DE LA CABECERA MUNICIPAL	301510001	TAMIAHUA	0.00			0.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	4 de 4							
2022 30 151 0334																																			PERSONA	4,908.00								
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											35,872,471.00	35,872,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Linda Guadalupe Rodríguez Torres
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 TAMIAHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025

ALICIA ZAMORA CRUZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Omar Espinosa Torres
 TESORERO MUNICIPAL
 TAMIAHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025

Clemente Capatzen Barrera
 CONTRALOR MUNICIPAL
 TAMIAHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025

TRIMESTRAL/2022/TAMIAHUA/18171