



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMIAHUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 151 TAMIAHUA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 35,872,471.00

Hoja: 24/07/2022
 Fecha de Aprobación: 24/07/2022

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
								Inicio	Término		Inicio	Término																								Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	
U9	01	b	2022	30	151	0300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	30151000	1	TAMIAHUA	0.00																							PAGO	1.00										
SC	03	f	2022	30	151	0301	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EX-HACIENDA DOCTOR LAVISTA	30151001	9	EX-HACIENDA DOCTOR LAVISTA	0.00																							SISTEMA	1.00	de 3									
SC	03	f	2022	30	151	0303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD TOTOLAPA	30151007	0	TOTOLAPA	0.00																								SISTEMA	1.00									
SD	01	a	2022	30	151	0304	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	30151000	1	TAMIAHUA	0.00																								PLANTA	1.00									
SG	02	a	2022	30	151	0305	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE REPÚBLICA DE BRASIL DE LA COLONIA COSTA RICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	30151000	1	TAMIAHUA	0.00																								POSTE	3.00									
SG	02	a	2022	30	151	0306	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD LA LABOR	30151002	7	LA LABOR	0.00																								POSTE	3.00									
SO	01	c	2022	30	151	0314	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL DE LA LOCALIDAD SAN MARCOS	30151005	9	SAN MARCOS	0.00																								UNIDAD MÉDICA	1.00									
SO	01	c	2022	30	151	0315	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL DE LA LOCALIDAD LA ENCARNACIÓN	30151002	0	LA ENCARNACIÓN	0.00																								UNIDAD MÉDICA	1.00									
SO	01	c	2022	30	151	0316	REHABILITACIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL DE LA LOCALIDAD EL ANONGO	30151000	5	EL ANONGO	0.00																								UNIDAD MÉDICA	1.00									
SJ	01	d	2022	30	151	0318	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA "PROFR. FRANCISCO PÉREZ LÓPEZ" DE LA LOCALIDAD LA GUÁSIMA	30151008	8	LA GUÁSIMA	0.00																									ANEXO	1.00								
SJ	01	e	2022	30	151	0320	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA SECUNDARIA (TELESECUNDARIA) "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA LOCALIDAD EL MESÓN	30151003	5	EL MESÓN	0.00																									AULA	2.00								

Lidia Guadalupe Rodríguez Torres
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ALICIA ZAMORA CRUZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Omara Espinola Juárez
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Clemele Capitán Barrios
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMIAHUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 151 TAMIAHUA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 35,872,471.00

Hoja: 24/07/2022
 Fecha de Aprobación: 24/07/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
					Físico		Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
					%	Fechas reales	%	Fechas reales	Inicio	Término																									Inicio	Término				
SJ 01 e	2022 30 151 0321	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NUM. 14	301510075	ESTERO DE MILPAS	0.00						800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	5.00					
SJ 02 i	2022 30 151 0322	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA "RAFAEL DELGADO" DE LA LOCALIDAD HORMIGUERO	301510024	HORMIGUERO	0.00						350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	2 de 3				
SJ 02 k	2022 30 151 0323	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" DE LA LOCALIDAD DOCTOR LAVISTA (EL AGUACATAL)	301510080	DOCTOR LA VISTA (EL AGUACATAL)	0.00						2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00					
SJ 02 l	2022 30 151 0324	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA "TELEBACHILLERATO PAPANLAR" DE LA LOCALIDAD PAPANLAR	301510043	PAPANLAR	13.58	20/06/2022					927,891.34	927,891.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	50.00				
SJ 02 m	2022 30 151 0325	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTÍA (INCLUYE TECHADO) DE LA LOCALIDAD TANTÁLAMOS	301510065	TANTÁLAMOS	0.00						2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	2.00				
SE 02 n	2022 30 151 0326	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD LA REFORMA	301510059	LA REFORMA	0.00						575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	700.00			
UB 01 o	2022 30 151 0328	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON LOSAS DE RODAMIENTO QUE CONDUCE AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD SAN MARCOS	301510059	SAN MARCOS	0.00						1,868,450.48	1,868,450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.23		
UM 01 p	2022 30 151 0329	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD BALCÁZAR	301510006	BALCÁZAR	100.00	02/05/2022	21/06/2022	0.00			1,895,050.40	1,895,050.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
UM 01 q	2022 30 151 0330	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD PALO BLANCO	301510042	PALO BLANCO	100.00	20/04/2022	30/05/2022	62.06			1,398,642.66	1,398,642.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
UM 01 r	2022 30 151 0331	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD BARRA DE CORAZONES	301510007	BARRA DE CORAZONES	0.00						1,888,821.65	1,888,821.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	329.00	
UM 01 s	2022 30 151 0332	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD BENTO JUÁREZ SEGUNDO	301510076	BENTO JUÁREZ SEGUNDO	0.00						1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	127.00	

Linda Guadalupe Rodríguez Torres
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Alicia Zamora Cruz
 ALICIA ZAMORA CRUZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Ornela Esquivel
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Clemente Castillo
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTRALORÍA
 TAMIHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025

AYUNTAMIENTO
 TAMIHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025

TESORERÍA
 TAMIHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMIAHUA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2022 al 30/06/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 151 TAMIAHUA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 35,872,471.00

Hoja: 24/07/2022
 Fecha de Aprobación: 24/07/2022

Programa				Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
Subprograma				Físico					Financiero					Fuente de Financiamiento				Aportación				Fuente de Financiamiento				Aportación				Unidad de Medida		Aprobadas						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros					
UM	01	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA			301510083	FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	0.00						1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2022	30	151	0333																															PERSONA	77.00			
UM	02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL UBICADA EN LA COLONIA COSTA RICA DE LA CABEERA MUNICIPAL			301510001	TAMIAHUA	89.10	25/04/2022					2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2022	30	151	0334																															PERSONA	4,908.00			
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO (LA JUNTA)			301510051	EL PROGRESO (LA JUNTA)	0.00						1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2022	30	151	0335																															PERSONA	80.00			
SC	03	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN TIERRA BLANCA			301510068	SAN SEBASTIÁN TIERRA BLANCA	0.00						756,440.34	756,440.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00			
2022	30	151	0336																															PERSONA	126.00			
SJ	01	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA" DE LA LOCALIDAD PALO BLANCO			301510042	PALO BLANCO	0.00						600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	6.00			
2022	30	151	0337																															ALUMNO	81.00			

TOTAL DE INVERSIÓN DE FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

35,872,471.00 35,872,471.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 868,122.64 868,122.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 868,122.64 868,122.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Linda Guadalupe Rodríguez Torres
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO TAMIAHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025

Alicia Zamora Cruz
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Omar Espinosa Juárez
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Clemente Capitán Barrios
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA
 TAMIAHUA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2022 - 2025

TRIMESTRAL TAMIAHUA/19059